

截至8月7日，各项实事办理情况如下：

1. 促进教育均衡发展，建成县直幼儿园和农村寄宿制小学12所，开工建设县委党校、县第一初中分校、民权高中新校区。

(1) 开工建设县委党校。

责任单位：县委党校

**进展情况：**截至目前，施工图纸已图审完毕，地下车库基坑降水支护设计已经委托河南省地矿建设工程有限公司进行设计，初步设计方案已经完成；新校区已完成建设辅助用房1900平方米，铺设环校道路2955平方米，开挖围墙基槽797米，建临时围墙77米。

(2) 建成县直幼儿园和农村寄宿制小学12所，开工建设县第一初中分校、民权高中新校区。

责任单位：县教体局

**进展情况：**民权县幼儿园建设项目，选址位于科研路南侧，博爱路西侧，占地面积35.2亩，项目总投资13000万元，计划建设幼儿生活用房、服务用房、供应房、餐厅、教辅用房等。目前，正在进行基础施工；2017年投入资金3740万元，计划建成农村寄宿制学校12所，目前，已建成7所，下余5所正在施工中。

民权县第一初级中学分校建设项目，占地面积103063.72平方米（约154.6亩），总建筑面积35997平方米，计划投入资金1.3亿元，项目建设期2年。目前，地质勘探已完成，项

目图纸正在深化设计。

民权县高级中学新校区建设项目，占地面积 368266.67 平方米（约 552.4 亩），总建筑面积 254553.65 平方米，计划投入资金 6.5 亿元，项目建设期 2 年。目前，正在进行图纸设计。

2. 提升医疗服务能力，调整县城卫生医疗机构布局，开工建设新疾控中心、残疾人康复中心，启动中医院搬迁工作，力争再引进 2~3 家二级以上专科医院。

责任单位：县卫计委、县残联

**进展情况：**

**调整县城卫生医疗机构布局：**已召开调整布局座谈会，正在制订方案。

**新疾控中心建设情况：**民权县疾病预防控制中心检验综合楼项目，总投资 922 万元，其中国家投资 600 万元，地方配套 322 万元，位于民权县城关镇工农路与博爱路西北角，占地面积 6.91 亩，主体总建筑面积 3767.93 平方米，五层框架结构。5 月 4 日开工。目前，正在进行四层主体框架施工，预计年底前完成全部建设任务。

**残疾人康复中心：**占地面积约 10 亩，总建筑面积为 5500 m<sup>2</sup>，目前项目申报工作已完成，土地使用证规划许可证等相关手续正在办理。同时，正在做拆迁工作。

**中医院搬迁工作情况：**目前，正在进行选址、建设规划设计和立项工作。

## 计划引进专科医院情况：

### （一）骨科医院

功能定位：设有病床 100 张，二级专科民营医院。

规划区域：义乌批发市场东南区域

### （二）儿童医院

功能定位：设有病床 50 张，二级专科民营医院

规划区域：义乌批发市场东南区域

3. 改善城区水生态环境，贯通东区水系及两岸景观工程，实施民生河、清水河清淤及两岸景观改造。

责任单位：县城管执法局

**进展情况：**开展生态城市建设及水系综合治理项目，清水河、民生河、东区水系已全面开始征地拆迁。城区河道安排 30 多名清洁工，每天专门打扫河道垃圾及漂浮物，每天清理，做到日产日清。

4. 提升供水和污水处理能力，开工建设第三水厂、第二污水处理厂和北关镇、孙六镇污水处理厂。

责任单位：县住建局、北关镇、孙六镇

**进展情况：**第三水厂已完成了定位放线、临建彩板房地坪及基础施工，东区污水处理厂正在进行初步设计，北关镇、孙六镇污水处理厂正在选择厂址。

5. 提升城区绿化水平，开工建设西湖公园、槐园、绿洲公园 3 个公园和 10 个街头绿地游园，提升改造庄子广场等绿地

公园，高标准绿化和平路、庄周大道东段、中山大道北段。

责任单位：县公园绿地管护中心、县住建局

**进展情况：**一、西湖公园红线规划已标注，正准备启动拆迁；槐园建设前期征迁工程正在进行，施工图纸正在设计；绿洲公园正在实施拆迁。

二、绿地建设（富民大道/建业路、冰熊大道/中山大道、人民路东延/东外环、档案馆绿地）：目前正在施工建设，各绿地均已完成工程量的 15%。

三、庄子广场、毓秀园升级改造工程：目前正在制定改造方案。

四、和平路、庄周大道东段、中山大道北段已建成通车，庄周大道东段完成部分绿化，和平路、中山大道北段正在进行绿化图纸设计。

6. 完善城区路网，开工建设向阳路、淮海路、庄周大道西延、博爱路北延、迎宾大道南扩北延 5 条主干道路，改造提升老城区道路 3 条。

责任单位：县交通运输局、县住建局、县公路局

**进展情况：**向阳路，摸底调查已完成，需拆除房屋 170 间；淮海路、博爱路北延放线、摸底调查已完成，正在落实拆迁政策；庄周大道西延，摸底调查已完结，需拆迁户共计 205 户；迎宾大道南扩北延，已规划设计出图纸，确定红线范围，正在进行前期摸底调查；凯旋路、消防北路南延已完成放线定界、摸底

调查工作。

7. 实施大棚户区改造工程，完成 5639 户、126.4 万平方米征收任务，建设保障房 30 万平方米，安置群众 4100 户。

责任单位：县规划办、县住建局、绿洲街道、南华街道

**进展情况：**（一）民权县 2017 年棚户区改造项目进展情况。一是东沙河区域棚户区改造项目，位于东沙河以东、郑徐高铁以南、中山大道以西，陇海铁路以北区域。该项目总投资 20.36 亿元，计划征收 3342 户。目前已完成信息采集，已完成拆迁 2900 户。二是农场区域棚户区改造项目，位于中山大道东侧、庄周大道两侧。该项目总投资 3.03 亿元，计划征收 397 户，计划货币化安置 800 套。目前，该项目已拆迁完成，回购协议已签订。

（二）基本建成公租房进展情况

祥和二期公租房项目位于我县南环路南侧，江山大道东侧，上海路西侧，花伯路北侧，13 栋，600 套。目前，该项目主体竣工正在施工。祥和三期公租房项目位于民权县南环路南侧，江山大道东侧，上海路西侧，花伯路北侧，总建筑面积 30000 平方米，8 栋，600 套，项目投资 4500 万元。目前，该项目主体基本竣工，室外基础设施正在施工。

（三）新增公租房分配进展情况

产业集聚区公租房项目位于我县产业集聚区内，工业大道以北，18 幢，270 套。目前，该项目竣工验收已完成，已分配

入住 45 套。

民权县公租房建设项目位于产业集聚区内，工业大道以南，8 幢，850 套。目前，该项目竣工验收已完成，已分配入住 106 套。

8. 加强农业基础设施建设，新打机井 1602 眼，疏浚沟渠 80 公里，修建桥涵 343 座，新建农村道路 97 公里。

责任单位：县委农办、县发展改革委、县国土资源局、县水利局、县交通运输局，各乡（镇、街道办）

#### **进展情况：**

**县委农办：**争取上级财政资金 2174 万元，在孙六镇项目区新建高标准粮田 1.6 万亩。其中：新建桥涵闸 77 座，新修水泥路 15.4 公里，新打机井 165 眼，栽植泡桐 2.2 万株。目前已全部完成建设任务并通过市级竣工验收。如今的项目区已是田成方、林成网、路相通、渠相连旱涝保丰收的高标准农田。

**发改委：**已完成新打机井 484 眼，占年度计划的 100%；疏浚排水沟 24.404 千米，占年度计划的 100%；配套 520 眼机电井的 26 个台区变压器房、井堡、地埋电缆已基本完工；完成新修混凝土道路 32 千米，占年度计划的 84%；完成桥涵建设 65 座，占年度计划的 91%。

**国土局：**已完成新打机井 168 眼，新建变压器房 70 个，架设高压线 26000 米，地埋线 145000 米，新建农桥 1 个，新修道路 10000 米。

**水利局:** (1) 2015 年农田水利项目县 2017 年度建设项目规划新打机井 186 眼, 疏浚沟渠 2.64 公里, 修建桥涵 19 座, 新建农村道路 3.2 公里。正在完善招投标前的各项手续, 8 月份招标, 9 月开工建设, 12 月底完工。

(2) 贫困村农用机井建设项目

计划新打机井 590 眼, 新建于楼村交通桥梁 1 座及小浑子(贫困村)提灌站(含节制闸) 1 座。目前, 于楼村交通桥梁已建成通车。其他工程正在完善招投标前的各项手续, 8 月份招标, 9 月开工建设, 12 月底完工。

(3) 2017 年水库移民工程

预计新打机井 80 眼, 新建农村道路 7.85 公里(以批复文件为准)。正在完善招投标前的各项手续, 8 月份招标, 9 月开工建设, 12 月底完工。

**交通运输局:** 新建农村道路 97 公里, 其中, 通村公路 83 公里, 县乡公路 14 公里。目前, 计划已下达, 正在做招投标的前期准备工作。

9. 建立城乡环卫一体化工作机制, 全县所有行政村建成垃圾收集转运设施、建立清扫保洁机制, 试点村建成污水处理设施。

责任单位: 县委农办、县城管执法局、县住建局、各乡(镇、街道办)

**进展情况:** 目前全县已制定详细的城乡环卫一体化工作机

制实施方案，建成垃圾转运站点 75 个，其中收集点（箱）65 个，中转站 10 座。所有乡镇政府所在地已全部建有垃圾收集转运设施，建立清扫保洁机制。孙六镇、庄子镇、程庄镇、双塔镇、北关镇、花园乡、绿洲办事处 6 个乡镇 1 个办事处已率先开展城乡环卫一体化试点。截止到 7 月底全县 529 个行政村，成立保洁队伍的行政村 515 个，保洁人员 2762 人，建立公共厕所 258 个，清理垃圾杂物 207190 立方米。

今年在庄子镇建设污水处理厂一座，目前已完成正在试运行。

10. 构建立体化“平安联防”体系，新增监控布点 1308 个、视频监控探头 1991 个，新建“蓝天卫士”视频监控系统。

责任单位：县委政法委、县公安局、县移动公司、县环保局、县农牧局、县城管执法局

**进展情况：**我县新增监控布点原为 1308 个，视频监控探头原为 1991 个，经过进一步实地勘查和论证，目前已调整为新增监控布点 1224 个（其中城区 341 个、农村地区 883 个）、新增视频探头 2309 个（其中城区 1292 个、农村地区 1017 个）。

2017 年 7 月 12 日下午，召开全县视频监控扩建新增工作会议。会议对开展视频监控建设扩建新增工作进行动员部署，对与会各单位的工作任务进行了分配，并要求与会各单位 2017 年 8 月 15 日前，按程序对各自承办的任务进行政府采购并开工建设，2017 年 10 月 31 日前完工、验收。



目前，各承担建设任务的单位或部门，正按照会议要求积极开展建设工作。

---

**本期报：**县委、县人大、县政府、县政协领导

**发：**县直有关单位

---

(共印 80 份)